

表1



运城市政府专项债券项目基本情况表

填表单位：（盖章）

项目名称	项目主管部门	投向领域	项目总投资 (万元)	是否在发改 部门立项	项目立项编号	是否编制可研 方案	是否编制收益 平衡方案	是否进行绩 效评价	开工时间	预计竣工时 间	备注
北赵灌区续建配套 与现代化改造项目	运城市水 务局	水利	28274.00	是	2106-140800-89-01- 762827	是	是	是	2021.12	2024.12	

1. 表格中所涉及时时间格式为：XXXX.XX；
2. 表格中所涉及数字金额以万元为单位，保留两位小数；
3. 本表为一个项目一张表。



表2



运城市政府专项债券项目资金情况表

填表单位: (盖章)

项目名称	债券金额 (万元)	债券发行年 月	发行年限	发行利率	截止公开前已支 付金额 (万元)	未支付金额 (万元) G=B-F	支出进度 H=F/B	已偿还本金	已偿还利息	备注
北赵灌区续建配套与现代 化改造项目	2600.00	2022.04	15年期	3.32%	2600.00		100.00%			
	1000.00	2023.03	15年期	3.16%	1000.00		100.00%			
	600.00	2023.04	15年期	3.15%	600.00		100.00%			

1. 本表中所填内容需与山西省穿透式政府性债务管理系统保持一致;
2. 表格中所涉时间格式为: XXXX.XX;
3. 表格中所涉金额以万元为单位, 保留两位小数;
4. 同项目不能批次债券分行填列。



表3



运城市政府专项债券项目进展情况表

填表单位：(盖章)

项目名称	项目所处阶段	已完成累计投资(万元)	工程形象进度	下一步工作计划	绩效评价结果	备注
北赵灌区续建配套与改造项目	建设投入期	27995.00	2021年度项目于2021年12月开工，2022年9月完工。2022年度项目于2022年9月开工，2023年12月15日完工。2023年项目于2023年9月11日开工，目前已完成总进度80%，预计2024年12月底全部完成。	按照批复要求，在保证安全和质量的前提下，加快工程进展速度，及时支付工程款，顺利完成验收工作。	已建工程不存在质量问题，已建工程良性运行，工程达到设计使用年限，受益群众满意度 $\geq 90\%$ ，有效改善当地群众生活质量。	

1. 表格中所涉及金额以万元为单位，保留两位小数；
2. 简要描述工程进展、下一步工作计划、绩效评价结果。

