

表1

运城市政府专项债券项目基本情况表

填表单位：（盖章）

项目名称	项目主管部门	投向领域	项目总投资 (万元)	是否在发改部 门立项	项目立项编号	是否编制可研 方案	是否编制收益 平衡方案	是否进行绩效 评价	开工时间	预计竣工时 间	备注
运城市公交东停车场建设项目	运城市交通 运输局	城市停车场	4782.09	是	运审管审发[2020]20号	是	是	否	2021.7月	2022.6月	

- 1.表格中所涉及时时间格式为：XXXX.XX；
- 2.表格中所涉及数字金额以万元为单位，保留两位小数；
- 3.本表为一个项目一张表。

表2

运城市政府专项债券项目资金情况表

填表单位：（盖章）

项目名称	债券金额 (万元)	债券发行年月	发行年限	发行利率	截止公开前已支付 金额 (万元)	未支付金额 (万元) G=B-F	支出进度 H=F/B	已偿还本金	已偿还利息	备注
运城市公交东停车场建设项目	2300.00	2020.11.04	10年期	3.38%	2300.00		100.00%		272.09	
	2200.00	2021.11.29	10年期	3.33%	2200.00		100.00%		219.78	

- 1.本表中所填内容需与山西省穿透式政府性债务管理系统保持一致；
- 2.表格中所涉及时格式为：XXXX.XX；
- 3.表格中所涉金额以万元为单位，保留两位小数；
- 4.同项目不同批次债券分行填列。

表3

运城市政府专项债券项目进展情况表

填表单位：（盖章）

项目名称	项目所处阶段	已完成累计投资（万元）	工程形象进度	下一步工作计划	绩效评价结果	备注
运城市公交东停保场建设项目	已交付使用	4782.09	项目工程已交付使用	充分利用规划好基础设施	无	

- 1.表格中所涉及金额以万元为单位，保留两位小数；
- 2.简要描述工程进展、下一步工作计划、绩效评价结果。